

PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **15.584.384,42 TL**

1 — Yapı bazında pursantaj

Sıra	Yapı	İnşaat alanı (m²)	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kümes A Blok	1.106,00	7.792.192,47	50,0000
2	Kümes B Blok	1.106,00	7.792.191,95	50,0000
	TOPLAM		15.584.384,42	100,0000

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

< Kümes A Blok >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,390	1,1320	0,5660
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429	1,1094	0,5547
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	10,5748	5,2874
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	6,1110	3,0555
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0845	1,0422
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,5104	1,7552
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7246	0,8623
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	40,8093	20,4046
9	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	507,910	6,0572	3,0286
10	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m²	49,850	1,1372	0,5686
11	15.275.1116	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m²	557,760	2,6667	1,3333
12	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m²	647,760	3,1713	1,5857
13	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m²	557,760	2,3211	1,1606
14	15.540.1537	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m²	612,760	1,9561	0,9781

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
15	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden �eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2773	0,6386
16	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaėmur oluėu veya iniř borusu yapılması	kg	319,200	0,9334	0,4667
17	15.315.1001	� 70 mm �apında bir ucu muflu sert PVC yaėmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1145	0,0572
18	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m�	13,400	0,1496	0,0748
19	15.225.1004	10 cm kalınlıėındaki te�hizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m�	45,000	0,3511	0,1755
20	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliėinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m�	60,000	0,5401	0,2701
21	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i� kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m�	5,670	0,1956	0,0978
22	15.550.1002	1,50 mm kalınlıėında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1280	0,0640
23	43.527.1001	�apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1061	0,0530
24	30.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m�) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0909	0,0455
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0453	0,0226
26	30.115.1003	Ka�ak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0277	0,0138
27	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7700	0,3850
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7685	0,3842
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0352	0,0176
30	30.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1865	0,0932
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm� ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,5005	0,2503
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm� ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0941	0,0470
33	30.140.1105	�ıplak bakır tel 25 mm� — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,2015	0,1008
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli �elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2768	0,1384
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,2001	0,1001
36	30.750.2001	�atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm� elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0876	0,0438
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soėuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9977	2,9988
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0222	0,5111
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2847	0,6424

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
40	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek par�a, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2494	0,1247
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuřak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,380	1,1320	0,5660
2	15.150.1003	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basın� dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,429	1,1094	0,5547
3	15.150.1005	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basın� dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340	10,5748	5,2874
4	15.180.1003	Plywood ile d�z y�zeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260	6,1110	3,0555
5	15.160.1003	� 8 - � 12 mm nerv�rl� beton �elik �ubuęu, �ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0845	1,0422
6	15.160.1004	� 14 - � 28 mm nerv�rl� beton �elik �ubuęu, �ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,5104	1,7552
7	15.160.1002	Nerv�rl� �elik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7246	0,8623
8	15.165.1003	Her �eřit profil, �elik �ubuk ve �elik saclarla karkas (�er�eve) inřaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hari�)	ton	44,048	40,8093	20,4046
9	15.225.1010	20 cm kalınlıęındaki te�hizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	6,0572	3,0286
10	15.225.1410	20 cm kalınlıęındaki te�hizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	1,1372	0,5686
11	15.275.1116	250 kg �imento dozlu har� ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6667	1,3333
12	15.275.1117	200 kg �imento ve kire� karıřımı har� ile kaba sıva yapılması (i� cephe)	m ²	647,760	3,1713	1,5857
13	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,3211	1,1606
14	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i� cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9561	0,9781
15	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden �eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2773	0,6386
16	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaęmur oluęu veya iniř borusu yapılması	kg	319,200	0,9334	0,4667
17	15.315.1001	� 70 mm �apında bir ucu muflu sert PVC yaęmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1145	0,0572
18	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1496	0,0748
19	15.225.1004	10 cm kalınlıęındaki te�hizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,3511	0,1755
20	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zellięinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıkl� d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5401	0,2701
21	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i� kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1956	0,0978

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
22	15.550.1002	1,50 mm kalınlıėında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1280	0,0640
23	43.527.1001	�apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1061	0,0530
24	30.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m�) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0909	0,0455
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA � k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0453	0,0226
26	30.115.1003	Ka�ak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0277	0,0138
27	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi � 1x25 mm� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7700	0,3850
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm � k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7685	0,3842
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm � servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0352	0,0176
30	30.160.6102	Boř boru d�řemesi � 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1865	0,0932
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm� ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,5005	0,2503
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm� ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0941	0,0470
33	30.140.1105	�ıplak bakır tel 25 mm� � eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,2015	0,1008
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı � 30x3,5 mm galvanizli �elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2768	0,1384
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,2001	0,1001
36	30.750.2001	�atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı � 50 mm� elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0876	0,0438
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW � dizel motoru su veya hava ile soėuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9977	2,9988
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini � 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0222	0,5111
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri � 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2847	0,6424
40	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı � askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek par�a, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2494	0,1247
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

3   Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında pursantaj

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kazı, dolgu ve reglaj iřleri	176.422,48	1,1320
2	Beton iřleri	172.887,78	1,1094
3	Betonarme iřleri	1.648.023,30	10,5748
4	Kalıp, yapı iskelesi iřleri	952.356,78	6,1110

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
5	Demir-inşaat işleri	1.140.696,26	7,3195
6	Çelik yapım-imalat işleri	6.558.934,04	42,0866
7	Tuğla ve duvar işleri	1.175.913,64	7,5455
8	Çatı ve sundurma işleri	163.299,56	1,0478
9	Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	73.739,82	0,4732
10	Sıva, alçı, derz ve şap işleri	909.814,90	5,8380
11	Boya, badana ve cila işleri	666.577,78	4,2772
12	İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60	0,5401
13	Kanalizasyon işleri	16.535,00	0,1061
14	Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1.845.005,48	11,8388
	TOPLAM	15.584.384,42	100,0000

20.08.2026