

PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **15.753.004,18 TL**

1 — Yapı bazında pursantaj

Sıra	Yapı	İnşaat alanı (m²)	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kümes A Blok	1.106,00	7.876.502,09	50,0000
2	Kümes B Blok	1.106,00	7.876.502,09	50,0000
	TOPLAM		15.753.004,18	100,0000

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

< Kümes A Blok >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,385	1,1199	0,5600
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429	1,0975	0,5487
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	10,4616	5,2308
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	6,0456	3,0228
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0622	1,0311
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4728	1,7364
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7062	0,8531
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	40,3725	20,1862
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2636	0,6318
10	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	507,910	5,9924	2,9962
11	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m²	49,850	1,1250	0,5625
12	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	45,000	0,3473	0,1737
13	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200	0,9234	0,4617
14	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1132	0,0566

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
15	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1480	0,0740
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1935	0,0967
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1266	0,0633
18	15.275.1116	250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6381	1,3191
19	15.275.1117	200 kg imento ve kire karıřımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)	m ²	647,760	3,1374	1,5687
20	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,2963	1,1481
21	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9352	0,9676
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5344	0,2672
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1050	0,0525
24	35.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0899	0,0450
25	35.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0448	0,0224
26	35.115.1003	Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0274	0,0137
27	35.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7618	0,3809
28	35.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7603	0,3801
29	35.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0348	0,0174
30	35.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1845	0,0922
31	35.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4951	0,2476
32	35.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0931	0,0465
33	35.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1994	0,0997
34	35.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2488	0,1244
35	35.750.3002 (montaj)	Bina ihata iletkeni tesisatının montajı — temel topraklaması	m	186,000	0,1831	0,0916
36	35.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1794	0,0897
37	35.750.1502 (montaj)	Aktif yakalama ucunun montajı — direk, taşıyıcı ve baėlantı elemanlarıyla yerine konulması	ad	1,000	0,0271	0,0135
38	35.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0788	0,0394
39	35.750.2001 (montaj)	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatının montajı	m	16,000	0,0128	0,0064

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
40	35.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,3768	2,6884
41	35.740.1106 (montaj)	Dizel elektrojen grubunun montajı — yerine konulması, baėlantıları ve iřler h�lde teslimi	ad	1,000	0,2650	0,1325
42	35.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,9164	0,4582
43	35.740.5406 (montaj)	Jenerat�r ses izolasyon kabininin montajı	ad	1,000	0,0788	0,0394
44	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavas� (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2710	0,6355
45	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek para, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2468	0,1234
46	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun �zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	361,200	0,7446	0,3723
47	35.190.1101 (montaj)	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her t�rl� iřilik ve malzeme d�hil, iřler h�lde teslim	kg	361,200	0,0977	0,0488
48	35.190.1304	Sıva �st� PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, � b�lmeli (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	123,000	0,3643	0,1821
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuřak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,385	1,1199	0,5600
2	15.150.1003	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basıncı dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,429	1,0975	0,5487
3	15.150.1005	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basıncı dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340	10,4616	5,2308
4	15.180.1003	Plywood ile d�z y�zeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260	6,0456	3,0228
5	15.160.1003	� 8 - � 12 mm nerv�rl� beton elik ubuėu, ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0622	1,0311
6	15.160.1004	� 14 - � 28 mm nerv�rl� beton elik ubuėu, ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4728	1,7364
7	15.160.1002	Nerv�rl� elik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7062	0,8531
8	15.165.1003	Her eřit profil, elik ubuk ve elik saclarla karkas (ereve) inřaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hari)	ton	44,048	40,3725	20,1862
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2636	0,6318
10	15.225.1010	20 cm kalınlıėındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	5,9924	2,9962
11	15.225.1410	20 cm kalınlıėındaki tehizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	1,1250	0,5625
12	15.225.1004	10 cm kalınlıėındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,3473	0,1737

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
13	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaėmur oluėu veya iniř borusu yapılması	kg	319,200	0,9234	0,4617
14	15.315.1001	Ø 70 mm �apında bir ucu muflu sert PVC yaėmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1132	0,0566
15	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1480	0,0740
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i� kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1935	0,0967
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlıėında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1266	0,0633
18	15.275.1116	250 kg �imento dozlu har� ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6381	1,3191
19	15.275.1117	200 kg �imento ve kire� karıřımı har� ile kaba sıva yapılması (i� cephe)	m ²	647,760	3,1374	1,5687
20	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,2963	1,1481
21	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i� cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9352	0,9676
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliėinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5344	0,2672
23	43.527.1001	�apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1050	0,0525
24	35.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0899	0,0450
25	35.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0448	0,0224
26	35.115.1003	Ka�ak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0274	0,0137
27	35.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7618	0,3809
28	35.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7603	0,3801
29	35.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0348	0,0174
30	35.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1845	0,0922
31	35.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4951	0,2476
32	35.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0931	0,0465
33	35.140.1105	�ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1994	0,0997
34	35.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli �elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2488	0,1244
35	35.750.3002 (montaj)	Bina ihata iletkeni tesisatının montajı — temel topraklaması	m	186,000	0,1831	0,0916
36	35.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1794	0,0897
37	35.750.1502 (montaj)	Aktif yakalama ucunun montajı — direk, taşıyıcı ve baėlantı elemanlarıyla yerine konulması	ad	1,000	0,0271	0,0135

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleşme (%)
38	35.750.2001	�atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0788	0,0394
39	35.750.2001 (montaj)	�atı ihata ve indirme iletkeni tesisatının montajı	m	16,000	0,0128	0,0064
40	35.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,3768	2,6884
41	35.740.1106 (montaj)	Dizel elektrojen grubunun montajı — yerine konulması, baėlantıları ve iřler h�lde teslimi	ad	1,000	0,2650	0,1325
42	35.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,9164	0,4582
43	35.740.5406 (montaj)	Jenerat�r ses izolasyon kabininin montajı	ad	1,000	0,0788	0,0394
44	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2710	0,6355
45	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek par�a, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2468	0,1234
46	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun �zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	361,200	0,7446	0,3723
47	35.190.1101 (montaj)	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her t�rl� iř�ilik ve malzeme d�hil, iřler h�lde teslim	kg	361,200	0,0977	0,0488
48	35.190.1304	Sıva �st� PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, �� b�lmeli (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	123,000	0,3643	0,1821
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

3 — Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında porsantaj

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Porsantaj (%)
1	Kazı, dolgu ve reglaj iřleri	176.422,48	1,1199
2	Beton iřleri	172.887,78	1,0975
3	Betonarme iřleri	1.648.023,30	10,4616
4	Kalıp, yapı iskelesi iřleri	952.356,78	6,0456
5	Demir-inřaat iřleri	1.140.696,26	7,2411
6	�elik yapım-imalat iřleri	6.558.934,04	41,6361
7	Tuėla ve duvar iřleri	1.175.913,64	7,4647
8	�atı ve sundurma iřleri	163.299,56	1,0366
9	Doėramacılık iřleri (Demir, Al�minyum, PVC, Kompozit)	73.739,82	0,4681
10	Sıva, al�ı, derz ve řap iřleri	909.814,90	5,7755
11	Boya, badana ve cila iřleri	666.577,78	4,2314

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
12	İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60	0,5344
13	Kanalizasyon işleri	16.535,00	0,1050
14	Elektrik tesisatı ve aydınlatma	2.013.625,24	12,7825
	TOPLAM	15.753.004,18	100,0000

20.08.2026