

PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **15.774.454,50 TL**

1 — Yapı bazında pursantaj

Sıra	Yapı	İnşaat alanı (m²)	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kümes A Blok	1.106,00	7.887.227,25	50,0000
2	Kümes B Blok	1.106,00	7.887.227,25	50,0000
	TOPLAM		15.774.454,50	100,0000

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

< Kümes A Blok >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,385	1,1184	0,5592
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429	1,0960	0,5480
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	10,4474	5,2237
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	6,0373	3,0187
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0594	1,0297
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4681	1,7340
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7038	0,8519
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	40,3176	20,1588
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2619	0,6310
10	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	507,910	5,9842	2,9921
11	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m²	49,850	1,1235	0,5617
12	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	45,000	0,3469	0,1734
13	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200	0,9221	0,4611
14	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1131	0,0565

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
15	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1478	0,0739
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1932	0,0966
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1264	0,0632
18	15.275.1116	250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6346	1,3173
19	15.275.1117	200 kg imento ve kire karıřımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)	m ²	647,760	3,1331	1,5665
20	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,2931	1,1466
21	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9325	0,9663
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5336	0,2668
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1048	0,0524
24	30.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0898	0,0449
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0447	0,0224
26	30.115.1003	Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0274	0,0137
27	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7607	0,3804
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7592	0,3796
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0348	0,0174
30	30.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1842	0,0921
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4945	0,2472
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0930	0,0465
33	30.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1991	0,0996
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2735	0,1367
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1977	0,0989
36	30.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0866	0,0433
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soėuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9254	2,9627
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0099	0,5050
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2693	0,6346

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
40	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek para, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2464	0,1232
41	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun �zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	361,200	0,7436	0,3718
42	35.190.1101 (montaj)	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her t�rl� iřilik ve malzeme d�hil, iřler h�lde teslim	kg	361,200	0,0975	0,0488
43	30.190.1304	Sıva �st� PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, � b�lmeli (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	123,000	0,3638	0,1819
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuřak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,385	1,1184	0,5592
2	15.150.1003	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basın dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,429	1,0960	0,5480
3	15.150.1005	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basın dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340	10,4474	5,2237
4	15.180.1003	Plywood ile d�z y�zeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260	6,0373	3,0187
5	15.160.1003	� 8 - � 12 mm nerv�rl� beton elik ubuęu, ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0594	1,0297
6	15.160.1004	� 14 - � 28 mm nerv�rl� beton elik ubuęu, ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4681	1,7340
7	15.160.1002	Nerv�rl� elik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7038	0,8519
8	15.165.1003	Her eřit profil, elik ubuk ve elik saclarla karkas (ereve) inřaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hari)	ton	44,048	40,3176	20,1588
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2619	0,6310
10	15.225.1010	20 cm kalınlıęındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	5,9842	2,9921
11	15.225.1410	20 cm kalınlıęındaki tehizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	1,1235	0,5617
12	15.225.1004	10 cm kalınlıęındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,3469	0,1734
13	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaęmur oluęu veya iniř borusu yapılması	kg	319,200	0,9221	0,4611
14	15.315.1001	� 70 mm apında bir ucu muflu sert PVC yaęmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1131	0,0565
15	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1478	0,0739
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1932	0,0966
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlıęında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1264	0,0632
18	15.275.1116	250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6346	1,3173

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleşme (%)
19	15.275.1117	200 kg imento ve kire karışımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)	m²	647,760	3,1331	1,5665
20	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m²	557,760	2,2931	1,1466
21	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması	m²	612,760	1,9325	0,9663
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�şeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²	60,000	0,5336	0,2668
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�şenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1048	0,0524
24	30.100.2105	K�mes dağıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0898	0,0449
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0447	0,0224
26	30.115.1003	Kaak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0274	0,0137
27	30.140.3104	YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7607	0,3804
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7592	0,3796
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0348	0,0174
30	30.160.6102	Boř boru d�şemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1842	0,0921
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4945	0,2472
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0930	0,0465
33	30.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1991	0,0996
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2735	0,1367
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1977	0,0989
36	30.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0866	0,0433
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9254	2,9627
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0099	0,5050
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaşı (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2693	0,6346
40	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek para, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri d�hildir, ayrıca �denmez	kg	502,000	0,2464	0,1232
41	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun �zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	361,200	0,7436	0,3718
42	35.190.1101 (montaj)	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her t�rl� iřilik ve malzeme d�hil, iřler h�lde teslim	kg	361,200	0,0975	0,0488
43	30.190.1304	Sıva �st� PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, � b�lmeli (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	123,000	0,3638	0,1819

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

3   Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında porsantaj

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Porsantaj (%)
1	Kazı, dolgu ve reglaj iřleri	176.422,48	1,1184
2	Beton iřleri	172.887,78	1,0960
3	Betonarme iřleri	1.648.023,30	10,4474
4	Kalıp, yapı iskelesi iřleri	952.356,78	6,0373
5	Demir-inřaat iřleri	1.140.696,26	7,2313
6	�elik yapım-imalat iřleri	6.558.934,04	41,5795
7	Tuęla ve duvar iřleri	1.175.913,64	7,4545
8	�atı ve sundurma iřleri	163.299,56	1,0352
9	Doęramacılık iřleri (Demir, Al�minyum, PVC, Kompozit)	73.739,82	0,4675
10	Sıva, al�ı, derz ve řap iřleri	909.814,90	5,7676
11	Boya, badana ve cila iřleri	666.577,78	4,2257
12	İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60	0,5336
13	Kanalizasyon iřleri	16.535,00	0,1048
14	Elektrik tesisatı ve aydınlatma	2.035.075,56	12,9011
	TOPLAM	15.774.454,50	100,0000

20.08.2026