

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

Tarih: / / 2026

Firma Adı (ticari unvanı) : Adresi :
Vergi no : Telefon :
Vergi dairesi adı : Faks :
Ticari Sicil No : e-posta :

MUSAB EDER

İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, Karamürsel / KOCAELİ

MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ yatırımı kapsamında, 20.08.2026 tarihli teklif davet mektubunuz ile istemiş olduğunuz yapım işlerine ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet mektubuna ve eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve 26.12.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

EKLER:

1. Teklif fiyatları
2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler
3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi
4. Teknik şartnamenin ve keşif özetlerinin imzalanmış fotokopisi
5. Ortaklık yapısını gösteren belge / nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti
6. Faaliyet belgesi / faaliyet alanını gösteren belge

TEKLİF FİYATLARI

<Kümes A Blok>							
Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat (vergiler hariç)	Toplam Fiyat (vergiler hariç)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,390		
Beton işleri	1	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,428		
Betonarme işleri	1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340		
Kalıp, yapı iskelesi işleri	1	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260		
Demir-inşaat işleri	1	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160		
	2	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,287		
	3	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637		

<Kümes A Blok>							
Çelik yapı- imalat işleri	1	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048		
	2	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000		
Tuğla ve duvar işleri	1	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910		
	2	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850		
	3	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000		
Çatı ve sundurma işleri	1	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200		
	2	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200		
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	1	TKDK-0151	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400		
	2	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670		
	3	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315		
Sıva, alçı, derz ve şap işleri	1	15.275.1116	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760		
	2	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m ²	647,760		
Boya, badana ve cila işleri	1	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m ²	557,760		
	2	15.540.1537	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m ²	612,760		
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	1	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	60,000		
Kanalizasyon işleri	1	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000		

<Kümes A Blok>							
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1	30.100.2105	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	2	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	3	30.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000		
	4	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	300,000		
	5	30.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	30,000		
	6	30.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000		
	7	30.160.6102	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)	m	500,000		
	8	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)	m	2.000,000		
	9	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)	m	600,000		
	10	30.140.1105	Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)	m	100,000		
	11	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)	m	186,000		
	12	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	13	30.750.2001	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)	m	16,000		
	14	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	15	30.740.5406	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
			TOPLAM				

<Kümes B Blok>							
Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat (vergiler hariç)	Toplam Fiyat (vergiler hariç)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,380		
Beton işleri	1	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,428		
Betonarme işleri	1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340		

<Kümes B Blok>							
Kalıp, yapı iskelesi işleri	1	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260		
Demir-inşaat işleri	1	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160		
	2	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,287		
	3	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637		
Çelik yapı imalat işleri	1	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048		
	2	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000		
Tuğla ve duvar işleri	1	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910		
	2	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850		
	3	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000		
Çatı ve sundurma işleri	1	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200		
	2	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200		
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	1	TKDK-0151	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400		
	2	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670		
	3	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315		
Sıva, alçı, derz ve şap işleri	1	15.275.1116	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760		
	2	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m ²	647,760		
Boya, badana ve cila işleri	1	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m ²	557,760		
	2	15.540.1537	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m ²	612,760		
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	1	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	60,000		
Kanalizasyon işleri	1	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000		

<Kümes B Blok>							
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1	30.100.2105	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	2	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	3	30.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000		
	4	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	300,000		
	5	30.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	30,000		
	6	30.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000		
	7	30.160.6102	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)	m	500,000		
	8	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)	m	2.000,000		
	9	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)	m	600,000		
	10	30.140.1105	Çıplak bakır tel 25 mm ² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)	m	100,000		
	11	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)	m	186,000		
	12	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	13	30.750.2001	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)	m	16,000		
	14	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
	15	30.740.5406	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000		
TOPLAM							

TEKLİFİN GENEL TOPLAMI (KDV ve tüm vergiler hariç)

TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

1. Tarafınızca 20.08.2026 tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2. Teklif fiyatlarımız; KDV ve tüm vergiler hariç olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariçtir.
3. Teklifimiz 26.12.2027 tarihine kadar geçerlidir.
4. Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
5. Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni olduğunu taahhüt ediyoruz.
6. AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil olmadığımızı beyan ediyoruz.
7. Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, manevi, politik, millî, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.

8. Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur. Formun imzalanmamış her sayfası paraflanmalıdır.