

YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ — BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA GÜBRE ÇUKURU

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

1 • Teklifi veren

Ticari unvanı	MAHMUT TARI - MARFEN MÜHENDİSLİK TASARIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi	GÖLCÜK
Vergi / T.C. kimlik numarası	49438405322
İşe başlama tarihi	01.11.2022
Telefon / e-posta	

2 • Teklifin sunulduğu

Adı ve soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik numarası	46441018266
İş yeri	Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)

3 • Teklifin konusu

Yapının adı	Gübre Çukuru
Yapı alanı	115,00 m²
Tanımı	Dış ölçü 11,50 x 10,00 m; betonarme radye, perde ve üst döşeme.
Teklif tarihi	26.08.2026
Teklif geçerlilik tarihi	26.11.2026

4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Gübre Çukuru yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

5 • Birim fiyat teklif cetveli

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru	m³	542,70		
2	C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton	m³	11,93		
3	C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli	m³	46,00		
4	C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi	m³	47,19		
5	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru	m²	363,26		
6	Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru	ton	7,60		
7	Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu	ton	0,56		
	ARA TOPLAM (KDV hariç)				
	KDV %20				
	TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)				

6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.